

АКТ № 1
проверки соблюдения концессионером условий
концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети»
от 07.09.2016
по состоянию на 30.06.2020

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», в лице председателя комитета Бережных Елены Николаевны (Концедент), проведена проверка соблюдения концессионером условий концессионного соглашения, заключенного с ООО «Тепловые сети» на период с 2017-2021 годы.

1. Исполнение концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств по осуществлению инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения:

Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Наименование мероприятий	Период реализации мероприятия		Полная стоимость мероприятия, тыс.руб.		Стадия выполнения, %
		план	факт	план	факт	
Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения	Замена изоляции трубопровода Ду-530 мм от котельной от НО-10 до УТ-2	2019	Декабрь 2019	298,22	438,97	100
		2017	Декабрь 2017	1512,37	1512,37	100
		2018	Декабрь 2018	1752,82	1752,82	100
Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей	Реконструкция системы теплоснабжения "Микрорайон"	2019	Декабрь 2019	1454,60	1454,63	100

2. Исполнение концессионером обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям

Наименование мероприятия	Год реализации	Цель реализации	Значение показателя	
			До реализации проекта	после реализации проекта
Замена изоляции трубопровода Ду-530 мм от котельной от НО-10 до УТ-2	2019	Снижение потерь в тепловых сетях	24,168 тыс.Гкал	21,15 тыс.Гкал

3. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

	Показатели надежности	Показатели энергетической эффективности	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Факт	сетей			характеристике тепловой сети					
	План 2017	План 2018	План 2019	План 2017	План 2018	План 2019	План 2017	План 2018	План 2019
	0,46	0,42	0,39	0,9	0,9	0,9	24,06	24,06	24,06
2017	0,46			0,9			23,67		
2018		0,20			0,9			22,95	
2019			0			0,85			21,15

4. Концессионер за свой счет выполнил реконструкцию муниципального имущества, в соответствии с концессионным соглашением и осуществляет бесперебойную передачу тепловой энергии с использованием объекта соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Концедент:

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск»

Бережных Е.Н.

